

西粟倉村子育て支援の場建設工事  
工程表(案)

年度		H28												H29												H30																	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7														
第一期 工事 子そだ ての場 建設	事業コーディネート契約	契約済												予定																													
	事業コーディネート	住民参加検討会・建設委員会		① ② ③ ←建設委員会によるワークショップ																																							
	設計者選定	要項作成・審査委員会組織																																									
		提案書募集・選考会																																									
	木材コーディネート業務契約		契約済												予定																												
	木材調達 監理業務	木材調査業務																																									
		木材コーディネート業務																																									
	木材調達業務契約		粗挽き製材契約→												←木材供給契約予定																												
	先行発注による 木材調達	設計者との情報共有																																									
		伐採		第一期伐採												第二期伐採																											
		製材・乾燥・加工														第一期製材												第二期製材															
		材料支給(構造材)																																									
		材料支給(造作・内外装材)																																									
	設計業務契約																																										
	基本設計	各種調査(敷地測量・地盤調査)																																									
		事前協議(建築確認・消防)																																									
		全体計画(配置・外構)																																									
	実施設計	詳細設計																																									
		外構・駐車場																																									
		各種申請業務																																									
工事監理業務契約														←補助対象とする場合を想定して交付決定後予定																													
工事監理業務																																											
工事見積・入札・業者選定・発注														←補助対象とする場合を想定して交付決定後予定																													
解体撤去 改築工事 外構工事	既設建物撤去工事														←既設子ども館・駐車場解体除却																												
	木工事刻み																																										
	建築工事																																										
	外構・駐車場																																										
引越し		仮設建物に引越し→																																									